

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2013 ve znění pozdějších dodatků
na vypracování Územního plánu Hrušovany u Brna (dále jen smlouva)

uzavřený m e z i

zhotovitelem: Ing. arch. Iveta Raková - ARCHTEAM
Dominikánská 19, 602 00 Brno
IČ: 608 97 295

a

objednatel: Obec Hrušovany u Brna
Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ: 002 81 824
stat.zást.: Miroslav Rožnovský, starosta obce

Smluvní strany se dohodly ve smyslu čl. VI. odst. 3 smlouvy na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků:

I. V čl. II **Předmět smlouvy** se doplňuje odst.7:

Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění prací došlo ke změně katastrální mapy, bude provedeno úplné předigitalizování celého územního plánu na novou DKM včetně přepracování grafické i textových částí ÚP včetně tabulkové části.

Dokumentace bude předána ve dvou výtiscích + 1x na CD a bude použita pro veřejné projednání.

V ÚP dále bude provedena změna a do návrhu pro veřejné projednání bude zapracována plocha i VPS cyklostezky na opačné straně silnice III/41618, tedy místo na její severozápadní straně na straně jihovýchodní a na hranici katastrálních území bude z Vojkovic pokračovat po pozemku p.č. 5047 (číslo pozemku v k.ú. Hrušovany u Brna po její digitalizaci) vlastněném obcí Vojkovice.

II. Čl. III **Čas a místo plnění** se mění takto :

Termín zhotovení díla dle tohoto dodatku je 2 měsíce od jejího podpisu.

III. V čl. VI **Cena díla** se doplňuje odst. 1 takto :

Za doplněný předmět smlouvy - digitalizace ÚP na novou DKM - dle tohoto dodatku se sjednává cena stanovená výpočtem:

rozsah nové DKM (rozloha správního území obce): 909 ha

průměrná cena za předigitalizování ÚP: 275 Kč/ha

výpočet ceny projektových prací: 909 ha x 275 Kč/m² = 249.975 Kč

Sjednaná cena ve výši 249.975 Kč je konečná - zhotovitel není plátce DPH.

IV. V čl. VII **Platební podmínky** se mění odst. 2 takto :

Sjednanou cenu dle předchozího článku za doplněný předmět smlouvy uhradí objednatel po jeho odevzdání.

V ostatním se jednotlivé skutečnosti obsažené ve smlouvě o dílo ze dne 8.8.2013 ve znění pozdějších dodatků nemění.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

Dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Tento dodatek byl schválen *Rada obce* dne *9.10.2014* usnesení č. *5/21/2014*

dne *11.10.2014*

objednatel



zhotovitel

ARCHTEAM[®]
ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
Dominikánská 19, 602 00 Brno
Weyrova 3, 547 01 Náchod
www.archteam.cz